

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: 30-12/2007

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. június 28-i ülésére

pályázati támogatást elnyert programok módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Városunk egyes pályázati támogatást elnyert programjai esetén a határidők rövidege miatt, illetve egyéb, alábbiakban feltüntetett okból eredően határidő illetve forrásösszetétel módosításra van szükség.

1./ Városi Kórház vizesblokk felújítás

A beruházás megvalósult.

A beruházás összértéke a tervezettnél alacsonyabb összegű vállalkozási szerződés megkötése miatt alacsonyabb lett a támogatási szerződésben rögzítettnél, ezért 55.076Ft maradványösszeg keletkezett, melyből 33.574 Ft támogatási összegről le kell mondanunk. A forrásösszetétel az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti támogatási szerződés Ft			Megvalósult program Ft		
	2006	2007	összesen	2006	2007	összesen
Saját forrás	867.300	3.058.300	3.925.600	862.549	3.041.549	3.904.098
Támogatás	2.000.000	7.052.400	9.052.400	1.992.582	7.026.244	9.018.826
Összesen	2.867.300	10.110.700	12.978.000	2.855.131	10.067.793	12.922.924

2./ Városrészi központ létrehozása épület-felújítással

A tervezett befejezés időpontja 2007.09. hónap.

Határidő módosítására azért van szükségünk, mert a fejlesztés megvalósítására Önkormányzatunk közbeszerzési eljárást írt ki, az eljárás lefolytatása miatt a beruházás megvalósítása később tud elkezdődni.

3./ Városrészi többfunkciós nappali ellátást biztosító központ létrehozása

A tervezett befejezés időpontja 2007.06. hónap.

Határidő módosítására azért van szükségünk, mert a támogatási szerződés megvalósítása összefügg a „Városrészi központ létrehozása, épület-felújítással” elnevezésű támogatási szerződésünkkel, és a szerződés keretében megvásárolni kívánt berendezési tárgyakat a városrészi központban kívánjuk elhelyezni, egy részüket – méretük illetve jellegük miatt - közvetlenül a városrészi központ felújításának befejezése előtt szándékozunk megvásárolni.

4./ Városi Könyvtár rekonstrukciója

Tervezett kezdés: 2006. 12. hó

Tervezett befejezés: 2007. 11.hó

Nagyatád Város Önkormányzata 2006 évben 8.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól a Városi Könyvtár rekonstrukciójára.

2006. évben a közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt nem tudtuk elkezdni a beruházást, ezért 2007. március 12.-i határidővel újra ajánlattételre kértünk fel több építő céget, azonban ez az eljárásunk sem hozott eredményt.

Egy újabb, most indítandó közbeszerzés lefolytatása – tekintettel hosszadalmasságára – nem garantálja azt, hogy a beruházás az építési munkákra ideális nyári hónapokban befejeződjön. Ezen okok miatt a 2008. évben tervezzük a közbeszerzési eljárás újabb kiírását és lefolytatását.

5./ Étkeztetés és házi segítségnyújtás fejlesztése

Tervezett befejezés időpontja: 2007.06. hónap

Határidő módosításra van szükségünk, mivel a pályázat keretében beszerzésre kerülő jármű átvételére – az adásvételi szerződésben rögzítetteknek megfelelően – a számla teljesítését követően, előreláthatóan július hónap folyamán kerülhet sor.

A Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatban megfogalmazottak elfogadását kérem.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az elnyert támogatások alábbi módosításával:

1./ Városi Kórház vizesblokk felújítás

Nagyatád Város Önkormányzata a 33.574 Ft támogatási maradványösszegekről lemond. A támogatási szerződés forrásösszetételének változását az alábbiak szerint elfogadja:

Megnevezés	Eredeti támogatási szerződés Ft			Megvalósult program Ft		
	2006	2007	összesen	2006	2007	összesen
Saját forrás	867.300	3.058.300	3.925.600	862.549	3.041.549	3.904.098
Támogatás	2.000.000	7.052.400	9.052.400	1.992.582	7.026.244	9.018.826
Összesen	2.867.300	10.110.700	12.978.000	2.855.131	10.067.793	12.922.924

2./ Városrészi központ létrehozása épület-felújítással

Nagyatád Város Önkormányzata a támogatási szerződés tervezett befejezés időpontjának 2007.12. hónapot elfogadja.

3./ Városrészi többfunkciós nappali ellátást biztosító központ létrehozása

Nagyatád Város Önkormányzata a támogatási szerződés tervezett befejezés időpontjának 2007.12. hónapot elfogadja.

4./ Városi Könyvtár rekonstrukciója

Nagyatád Város Önkormányzata a támogatási szerződés tervezett befejezés időpontjának 2008.12. hónapot elfogadja.

5./ Étkeztetés és házi segítségnyújtás fejlesztése

Nagyatád Város Önkormányzata a támogatási szerződés tervezett befejezés időpontjának 2007.09. hónapot elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ormai István, polgármester

Nagyatád, 2007. május 21.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző